

Inbetriebnahmeprotokoll

für KWL-HB 250 / 500



Ticket-Nr.

Allgemeine Informationen

Gerätetyp

Produktionscode

Artikel-Nr.

Seriennummer

Die Vor-Ort Überprüfung des Gerätetyps und der Artikel-Nr. mit Version ist zwingend notwendig!

Installateur

Installationsort/Endkunde

Firma

Name

Ansprechp.

Ansprechp.

Straße/Nr.

Straße/Nr.

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Telefon/Handy

Telefon/Handy

E-Mail

E-Mail

Installateur bei IBN anwesend

Ja

Nein

Gewünschte Tätigkeit + Ergebnis

Einweisung

Inbetriebnahme/Programmierung nach Kundenwunsch

Ausgeführt

Ausgeführt

ohne Mängel abgeschlossen

ohne Mängel abgeschlossen

mit Einschränkung (siehe unten)

mit Einschränkung (siehe unten)

**Bemerkungen/
Mängel**

Anlage übergeben! (Bedienung erklärt, Lüftungsanlage nicht abschalten, Filter gezeigt, Austausch erklärt, ...)

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben genannten Daten korrekt sind und die Protokolle zur Kenntnis genommen und anerkannt wurden.

Helios Servicepartner

Installateur/Eigentümer/Betreiber

Name

Name

Datum

Datum

Ort

Ort

Unterschrift

Unterschrift

Inbetriebnahmeprotokoll für KWL-HB 250 / 500



Es sind alle Punkte auszufüllen!

Bitte machen Sie Bilder der Freien Zugänglichkeit der KWL-HB sowie von der Installation nach MBV!

Gebäude befindet sich in einem reinen Wohngebiet (Land) reinen Wohngebiet (Stadt) Industriegebiet Gewerbegebiet Mischgebiet

Allgemeine Sichtprüfung

Anlage augenscheinlich wie eingereichte Planungsunterlagen?	n.v.	Ja	Nein	Welches KWL Gerät wurde verbaut:			
Warmwasser am Vorlauf vorhanden? (Nur bei WW Typen)		Ja	Nein	Anderer Hersteller:			
Installation der HB nach MBV angeschlossen? (Bitte machen Sie Bilder)		Ja	Nein	Volumenstrom bei Fremdfabrikat:	m ³ /h		
Wasseranschlüsse verbunden?		Ja	Nein	Luftleitungen Korrekt am Gerät angeschlossen?		Ja	Nein
Elektrischer Anschluss in Ordnung?		Ja	Nein	Dokumenz/MBV liegt vor?		Ja	Nein
Wurde die Transportsicherung entfernt?		Ja	Nein	Hygrobox frei zugänglich und Abstand zu Decke in Ordnung?		Ja	Nein
Ist die IBN des KWL-Gerätes gleichzeitig erfolgt?		Ja	Nein				

Sichtprüfung Gerät und Komponenten

Gerät in Frostfreier Umgebung aufgestellt?	Ja	Nein	Vorlauftemperatur der Heizung:	°C			
Gerät ist bei Ankunft gelaufen?	Ja	Nein	Sollte die Temperatur nicht abgelesen werden können, bitte unbedingt vermerken!				
Schalldämpfer zwischen KWL und HB ist vorhanden?	Ja	Nein	Externer Temp.-Fühler angeschlossen?		Ja	Nein	
Die HB wurde waagrecht montiert?	Ja	Nein	– Wenn Ja: Eingestellter Wert:	°C			
Pumpen-Mischer-Anschlussset verbaut? (Nur bei WW Typen)	Ja	Nein	Wasserfilter augenscheinlich sauber?		Ja	Nein	
			WW Nachheizregister (KWL NHR) vorhanden? (nur bei Niederenergieheizung notwendig)		Ja	Nein	

Wenn Sie zu den oben genannten Punkten Mängel festgestellt haben oder „Nein“ angekreuzt haben, schreiben Sie bitte eine kurze Erklärung dazu in das folgende Feld.

Bemerkungen/ Mängel

(aus IBN-Protokoll S. 2)

Inbetriebnahmeprotokoll

für KWL-HB 250 / 500



Ticket-Nr.

Prüfung Gerät

Gerät betriebsbereit?	Ja	Nein	Wasserwechsel erfolgreich?	Ja	Nein
Funktion aller Komponenten erfolgreich?	Ja	Nein	Gerät war während der Testphase dicht?	Ja	Nein

Geräteeinstellungen

Achtung, wurde der IBN Assistent schon durchlaufen, muss zwingend ein Werksreset durchgeführt werden!

Eingestellter Gerätetyp stimmt mit dem Vorhandenen überein?	Ja	Nein	Wert der UVC Röhre (UVC-Check):	%
Steuerung durch Luftstrommessung aktiv? (Mikrofon)	Ja	Nein	Betriebsstunden der UVC Röhre:	Std.
– Wenn Nein: Schalteingang belegt?	Ja	Nein	Softwareversion KWL HB:	
Schalteingang Funktion in Ordnung?	Ja	Nein	Wasserhärte laut Teststreifen:	°dH
– Wenn Ja: Wurde der Luftstrom in jeder Lüfterstufe erkannt?	Ja	Nein	Eingestellter Temperatursollwert:	°C
Eingestellte Wasserhärte stimmt mit dem Teststreifen überein?	Ja	Nein	Eingestellter Feuchtesollwert:	%
Auto Standby aktiv?	Ja	Nein	Ist-Wert Temp.-Fühler:	°C
Inbetriebnahmeassistent durchlaufen?	Ja	Nein	Ist-Wert Feuchte Fühler:	%

Wenn Sie zu den oben genannten Punkten Mängel festgestellt haben oder „Nein“ angekreuzt haben, schreiben Sie bitte eine kurze Erklärung dazu in das folgende Feld.

Bemerkungen/

Mängel

(aus IBN-Protokoll S. 3)